

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN (BM)
APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022
KEADAAN S/D BULAN APRIL 2022

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume	Satuan	Lokasi / Kec	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d	s/d	Target s/d	
														bln lalu	bln ini	bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	547.540.000	148.144.960	399.395.040								148.144.960	27.06	2.50	30.00	100	
I	PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	10.540.000	10.300.000	240.000								10.300.000	97.72	100	-	-	
	1 Pemeliharaan-Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.540.000	10.300.000	240.000	Eka Maizalni, Am, Ak	15/02/2022						10.300.000	97.72	100	-	-	
	Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor	10.540.000	10.300.000	240.000			1	Paket	Painan			10.300.000	97.72	100	-	-	
												-	-	-	-	-	
II	PROG. PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	537.000.000	137.844.960	399.155.040								137.844.960	25.67	-	30.00	100.0	
	1 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	507.000.000	137.844.960	(644.844.960)								137.844.960	27.19	-	30.00	100.0	
	Kursi Baca	48.000.000	-	48.000.000			40	Buah				-	-	-	-	100.0	
	Kursi Tamu	145.000.000	-	145.000.000			40	Set				-	-	-	-	100.0	
	Loker/Lemari	30.000.000	-	30.000.000			6	Buah				-	-	-	-	100.0	
	Meja Baca Kelompok	15.000.000	-	15.000.000			5	Unit				-	-	-	-	100.0	
	Meja Baca Perorangan	22.000.000	-	22.000.000			10	Unit				-	-	-	-	100.0	
	Meja Informasi Layanan	14.000.000	-	14.000.000			1	Paket				-	-	-	-	100.0	
	Rak Buku	78.000.000	-	78.000.000			26	Set				-	-	-	-	100.0	
	Sound System Stori Telling	155.000.000	137.844.960	17.155.040		08/04/2022	1	Paket				137.844.960	88.93	-	100.0	100.0	
												-	-	-	-	100	
2	Pengembangan bahan Pustaka	30.000.000		30.000.000			300	Eksemplar				-	-	-	-	100	
	J U M L A H	547.540.000	148.144.960	399.395.040								148.144.960	-	-	30.0	-	

